

LIČ – planirano izvođenje po kolektorima (ulicama):

K18 (Ulica Ulice) – završetak postave kolektora i cjevovoda, priprema za asfaltiranje, te izrada asfaltnog sloja najkasnije do 15.04.2021.

K35 (Balenska ulica) - završetak postave kolektora i cjevovoda, priprema za asfaltiranje, te izrada asfaltnog sloja najkasnije do 15.04.2021.

K14 (Ulica Lič) – od Potkobiljaka prema centru Liča) – radovi će započeti do kraja mjeseca ožujka, te će nastaviti na kolektore K13, K12 (do centra Liča)

K24 (Pirovište) – radovi će započeti do kraja mjeseca ožujka, te će se nastaviti na susjedne kolektore – K23, K22, K21 – Pirovište

K31 (Ulica Sv.Križ) – radovi na kolektoru započet će po završetku izrade asfaltnog sloja na kolektoru K35 (Balenska ulica), nakon 15.04.2021.

K29 (centar Liča) – dovršetak kolektora po završetku polaganja asfaltnog sloja kolektora K10

K10 (ulica Lič) – (dionica u dužini cca 480 m-kompletiranje kućnih priključaka, pripreme za asfaltiranje te izrada asfalta do 31.03.2021.)

K10 (ulica Lič)- 01.04.2021.nastavak radova u dužini od cca 400 m te završetak 30.06.2021.

K9 (ulica Pirovište)- (dionica u dužini cca 110 m od ulaza u Poslovnu zonu prema mostu, planira se asfaltiranje do 31.3.2021.)

K32 (ulica Sveti Juraj) – (dionica u dužini 448 m, planirani početak 08.03.2021., završetak do polovice 06. mjeseca 2021.)

*napomena:

-u prilogu dostavljam situaciju sa označenim navedenim kolektorima radi lakšeg snalaženja

PROJEKTIRANI "UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA"
-UPOV FUŽINE

SEKCIJA SK1
MET OVOG PROJEKTA

K.O. LIČ

